

# Saronno Servizi S.p.A.

Messa in sicurezza del pozzo di Via Amendola e trasformazione in piezometro del pozzo Via Miola in comune di Saronno (VA)

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	GIORNI									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ATTIVITA' - pozzo Via Amendola</b>										
Approntamento cantiere e trasporti										
Montaggio cantiere, opere provvisori di delimitazione										
Colmatazione colonna con dreno siliceo da fondo pozzo a 92 m										
Posa di packer a 81 m e astine di iniezione										
Iniezione in pressione di boiaccia plastica sino a rifiuto										
Colmatazione colonna con dreno siliceo da 92 a 5 m										
Sigillatura sommitale in cls da 5 m a bocca pozzo										
Smobilizzazione cantiere, ripristini										
<b>ATTIVITA' - pozzo Via Miola</b>										
Spostamento cantiere, carico/scarico attrezzature e materiali										
Montaggio cantiere, opere provvisori di delimitazione										
Estrazione pompa e rimozione accessori idraulici in seno alla cameretta										
Colmatazione colonna con dreno siliceo da fondo pozzo a 94 m										
Posa di packer a 84 m e astine di iniezione										
Iniezione in pressione di boiaccia plastica sino a rifiuto										
Colmatazione colonna con dreno siliceo da 94 a 70 m										
Posa tubazione piezometrica in PVC DN 76 mm e drenaggio fino a 40 m										
Cementazione intercapedine da 40 m a bocca pozzo										
Smobilizzazione cantiere, ripristini										

**C O N S E G N A   D E I   L A V O R I**